

2024 年 11 月 29 日

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事の下記の通り実施いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事

作業場所 白門プロムナード(次ページ以降をご参照ください)

作業期間 補修工事:12 月 5 日(木)～12 月 23 日(月)
※区画ごとに期間が異なります。

施工会社 株式会社奥村組 (担当:岡)

問合せ先 管財部調達課 諸星(内線 2164)

備 考

- ・12 月 9 日から 12 月 20 日にて床材剥がし、加工の音が発生いたします。
- ・作業中に一部通行しづらくなる箇所が発生いたします。安全に留意して作業致しますので、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

以上

中大多摩床石補修工事

月間工程表(目標)

人と自然を、技術でむすぶ。



期 間 自 2024年 12月1日～至 2024年12月 28日

区分	工 事 名	12月	第1週							第2週							第3週							第4週							備 考
			1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	
	区 画 養 生 組 立						区画組立										区画移動								区画撤去						
① 工 区	床 石 剥 し									床石はがし																					
											下地補修																				
	床石加工・張替え										加工・張替え																				
	コ ー キ ン グ											コーキング																			
② 工 区	床 石 剥 し																床石はがし														
																		下地補修													
	床石加工・張替え																			加工張替え											
	コ ー キ ン グ																					コーキング									
	雨天作業中止																														
摘 要		予定又は計画等	休工						休工	休工						休工	休工						予備日	休工							休工

