

2025 年 6 月 16 日

関係者 各位

管財部 調達課

多摩キャンパス中央図書館屋上防水更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス中央図書館屋上防水更新工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス中央図書館屋上防水更新工事

工事場所 多摩キャンパス 中央図書館屋上

工事日時 2025 年 7 月 1 日(火)～10 月 31 日(金)

工事会社 株式会社竹中工務店(担当:松本氏)

問合せ先 管財部調達課 黛・矢崎・山 (内線 2154)

備 考

- ・7 月 3 日(木)、16 日(水)、31 日(木)、9 月 26 日(金)、10 月 24 日(金)に資材搬出入のため、図書館北側にクレーン車を据え付け、揚重作業を実施いたします。
- クレーンの据付に伴い、図書館北側駐車スペースの一部が利用不可となります。
- ・揚重作業時の重機音や、防水材打設音等、多少の工事音が館内へ聞こえる可能性があります。
- ・工事期間中、セントラルプラザに資材・産廃ヤードを設置いたします。
- ・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
- ・安全には十分に配慮し施工をいたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

■ 学内関係者様の安全確保、執務環境に十分配慮した仮設計画としています


2 全体仮設計画

●作業所事務所・休憩所設置計画

- ・仮設ハウスを設置させていただき、トイレは至近のトイレを借用致します。
- ・使用する場所の床面にはシート養生を施し、竣工後はクリーニングを実施します。
- ・工事期間中は鍵の借用させていただきます。
- ・喫煙所は利用人数を調整の上、カルバート上駐車場内指定場所にて行うこととします。

●搬出入車両動線計画

- ・正門坂からの搬出入車両動線がメイン動線となります。
- ・中央図書館西面の一部を荷取ヤードとし、資機材の搬出入は台車により運搬いたします。
- ・学内関係者との交差部分については安全確保を確実にし、制限速度(1.5km/h)を遵守し通行します。
- ・入出庫時には誘導員を配置します。



学内関係者様優先の最適な工事計画

3 中央図書館仮設計画

●揚重予定日
7/3木、7/16水、7/31木、
9/26金、10/24金

クレーン作業日は、通行止めと
なります
また、駐車場4台程度使用させて
いただきます

仮設事務所1棟、休憩所2棟
(7/1~10/31)

50tRクレーン

揚重資材
搬出入車両

搬出入車両


作業員動線

EV使用
※2~4階限定使用

※EVはプラベニヤ等にて養生

資材・産廃ヤード（5×10m程度）
借用期間（7/1~10/31）


※ヤードの床はシート及び、部分的に
プラベニヤ養生
※ヤードはグリーンフェンスにて区画



搬出入動線



●中央図書館



●作業員・搬出入動線計画(足場組立、防水材搬入時)

- ・西側出入口前を資材ヤードといたします。
- ・作業員他、人のメイン動線は西側外部の出入口を利用いたします。
- ・屋上施工範囲は関係者以外立ち入り禁止にします。

工事説明会定例会議

学内入場者の管理・教育

工事関係者の識別

EV使用
※2~4階限定使用

SK使用

搬出入動線

クールダウン
スペース

クールダウン用冷蔵庫

反設足場

資材ヤード
期間 (7/1~10/31)

※各ヤードの床はポリフィルムシート
及び、部分的にプラベニヤ養生

仮設足場

各所コンセントは漏電過
負荷ブレーカーを設置し、
使用させていただきます

●中央図書館 5F



着工時工事説明会を開催し、工事中は定例会議を行い、情報を共有します。



新規入場者教育・朝礼にて、学内のご要望・注意事項を作業員に周知徹底し、貴学環境に配慮した作業を実施します。

作業員は腕章を必ず着装します。

SK使用
※工事中に発生する廃液
の排水は行いません

注意喚起
看板揭示

手すり

手すり

假設足

手すり

手すり

手すり

手すり

●中央図書館 RF

仮設足場