

2026年2月5日

関係各位

管財部

後楽園キャンパス1号館建替工事に伴うキャンパス内動線計画について【お知らせ】

標記の件につきまして、下記及び別紙の通り、後楽園キャンパス1号館建替工事に伴うキャンパス内動線計画についてお知らせ致します。(※2025年2月頃にお知らせした続報となります。)2027年2月下旬頃まで工事が継続するため、引き続き、ご迷惑をお掛け致しますが、利用者の安全には十分に留意致しますので、ご理解とご協力のほどを何卒お願い申し上げます。

記

■今後のキャンパス内動線計画については、2026年1月初旬～2027年2月(予定)までの各期間において、動線計画が段階的に変化いたします。今回のお知らせでは、2026年1月初旬～10月初旬までの動線計画のお知らせとなります。(※詳細は別紙をご参照ください。)今後の期間の動線計画につきましては、追ってご連絡をさせていただきます。

・作業時間：原則として、8時～18時(予定)

※土曜日や祝日は作業を行いますが、原則として日曜日は休工となります。

・施工者：株式会社 奥村組


・備考：1. 別紙の詳細につきましては、今後の工事進捗等によっては、変更等が生じる可能性がございますことあらかじめご承知おきください。変更等が生じた際には、改めて周知をさせていただきます。

2. 各期間において、原則、キャンパス内での歩行者動線は確保していますが、一部期間におきまして、歩行者および学校車両動線が一部通行禁止期間がございますこと、あらかじめご承知おきください。

以上

ローリング計画図 2026年1月初旬～2026年5月下旬

※天候等により前後する場合がございます。



行事予定

1/16
1/22
2/8～2/16
3/1
3/23
4/7
4/30～5/6

入試面接
高校入試
大学入試
中大高校卒業式
中大卒業式
中大高校入学式
GW休校

凡例

- 高校生動線
- 大学生動線
- 大学生動線(利用者のみ通行可)
- 大学生動線(非常時使用可能)
- 学校車両動線
- 仮囲い
- 簡易仮囲い
- 工事車両動線
- 工事エリア
- 誘導員

仮囲い(アド・フラット・パリケード・フェンス)



簡易仮囲い(カラーコーン・A型パリケード)



※2号館他への搬出入がある場合は
工事用ゲートより行う。(要日程調整)
※液体窒素ローリー車については
工事用ゲートより行う。(日程調整済み)



2026/4/30～5/6
歩行者通行不可

3号館東側 2026年2月ごろ～
床タイル、L型撤去
土間碎り・練石新設

3号館

4号館

倉庫棟

1号館

東側解体工事時は
パリケード拡張

2026/4/30～5/6
歩行者通行不可

8号館への消火配管試掘
1月25日予定(通行止め)
東門使用不可

仮設事務所 2F建て
2026年5月中解体
(場外で事務所賃貸予定)

非常時のみ使用

4,500

3,500

4,000

5,200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200



200

200

ローリング計画図

2026年 5月下旬 ~ 2026年 6月中旬


※天候等により前後する場合がございます。



ローリング計画図



2026年 6月中旬 ~ 2026年 7月中旬

※天候等により前後する場合がございます。



— 凡例


- 高校生動線
 - 大学生動線**
 - 大学生動線(利用者のみ通行可)
 - 大学生動線(非常時使用可能)
 - 学校車両動線
 - 仮囲い
 - 簡易仮囲い
 - 工事車両動線**
 - 工事エリア
 - 誘導員



ローリング計画図

2026年7月中旬 ~ 2026年7月下旬

※天候等により前後する場合があります。



行事予定

8月1・2日 オープンキャンパス
8月下旬 大学院入試

2026年7月中旬～2026年7月下旬(オープningキャンパス前まで)
雨水埋設配管本管接続(夜間工事)
東門通行止め(20時～6時)

ゴミ置き場使用可能期間
2026年7月中旬まで
2026年8月中旬～2026年10月中旬
2027年3月下旬以降

エントランス使用不可期間
2026年6月中旬～2026年7月下旬

— 凡例

- 高校生動線
大学生動線
大学生動線(利用者のみ通行可)
大学生動線(非常時使用可能)
学校車両動線
仮囲い
簡易仮囲い
工事車両動線
工事エリア
誘導員



※液体窒素の搬入については
工事用ゲートを使用。(日程調整済み)

15


エントランス付

No. 4

ローリング計画図

2026年7月下旬(オープンキャンパス前)

※天候等により前後する場合がございます。



行事予定

8月1・2日 オープンキャンパス
8月下旬 大学院入試

2026年7月中旬～2026年7月下旬(オープンキャンパス前まで)
雨水埋設管本管接続(夜間工事)
東門通行止め(20時～6時)

ゴミ置き場使用可能期間
2026年7月中旬まで
2026年8月中旬～2026年10月中旬
2027年3月下旬以降

エントランス使用不可期間
2026年6月中旬～2026年7月下旬


液体窒素置場
への仮設通路

※液体窒素の搬入につきましては
工事用ゲートを使用。(日程調整済み)

2026年7月下旬～2026年8月下旬
4号館利用者のみ通行可
※コ打設他1W程度歩行不可日あり



2026年7月下旬～2026年8月下旬
測量器具庫・地学実験室・
産学官共同研究室使用者のみ通行可
※コ打設他1W程度歩行不可日あり

建物までのルート及び、通行不可
期間につきましては、利用者様に
個別周知します。



ローリング計画図


2026年8月1・2日（オープンキャンパス）



ローリング計画図

2026年8月3日(オープンキャンパス後) ~ 2026年8月17日

※天候等により前後する場合がございます。



行事予定
8月下旬

大学院入試

東門からの搬出入はできません。

1号館利用者のみ通行可

凡例

高校生動線

大学生動線

大学生動線(利用者のみ通行可)

大学生動線(非常時使用可能)

学校車両動線

仮囲い

簡易仮囲い

工事車両動線


工事エリア

誘導員

仮囲い(アド・フルット・パリケード・フェンス)



簡易仮囲い(カラーコーン・A型パリケード)



※東門からの搬出入は不可。
※2号館-6号館間通路は、2号館の先には、通り抜け出来ません

2026年8月13日～15日
冷温水配管切替
3号館 B2F～1F 空調停止


2026年7月下旬～2026年8月下旬
4号館利用者のみ通行可
※コン打設他1W程度歩行不可日あり

2026年7月下旬～2026年8月下旬
測量器具庫・地学実験室・
産学官共同研究室使用者のみ通行可
※コン打設他1W程度歩行不可日あり

建物までのルート及び、通行不可
期間につきましては、利用者様に
個別周知します。

非常時のみ使用

2026年7月下旬～2026年9月下旬
サブエントランス使用不可



ローリング計画図

2026年8月18日～2026年10月初旬(健康診断時)

※天候等により前後する場合がございます。

行事予定
10月初旬 健康診断

