

2020年2月13日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス_8号館 8101 室天井等耐震化工事について







平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
標記の件につきまして、多摩キャンパス_8号館 8101 室天井等耐震化工事を下記の通り実施いたします。

安全に十分配慮致しますので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどを何卒よろしく願います。

記

件名	多摩キャンパス_8号館 8101 室天井等耐震化工事
期間	2020年2月17日(月)～3月19日(木) 8:00 ～ 17:00 (予定) ※2月25日(火)～27日(木)の期間は、騒音を伴う作業のため夜間作業 18:30～翌日 9:30 となります。
場所	多摩キャンパス_8号館 8101 室
施工会社	鹿島建設株式会社 (担当者:長橋)
問合せ先	管財部調達課 山 (内線 2156)
備考	騒音・臭気を伴う作業につきましては、利用者への配慮をしながら 作業を進めてまいります。

以上

工事名： 中央大学 多摩キャンパス		日割り工程表（案）																																													
8号館8101室天井等耐震化工事			所長 	工事課長 	担当  	作成者 	作成日 2020.2.6	改定日 2020.2.12																																							
2020年	2月														3月																																
10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土
		<div style="border: 1px solid pink; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 工事可能日																																													
		8102室使用有り														8102室使用有り																															
		検査（足場上）														検査（引渡） 竣工写真撮影																															
【仮設工事】	休憩所養生・備品搬入（8102室） 養生・備品外し 内部足場材搬入・組立 壁面養生（カーテン他） 休憩所養生撤去・備品搬出（8102室） 養生撤去・備品復旧 内部足場解体・材料搬出 クリーニング																																														
【フレーム補強工事】	墨出し アンカー引張試験 アンカー打 落下防止鋼材取付 塗装工事																																														
【その他工事】	鋼材貫通部壁撤去 壁補修 既存天井ボード補修																																														
【電気設備工事】	既存照明器具撤去 照明器具取付 カメラ・プロジェクター補強																																														
大学側への影響作業	アンカー打騒音作業 塗装臭気作業																																														
備考	◆基本事項 ・日曜・祝日は、休業とする。 ・作業時間は、8：00～17：00とする。 ・ — 夜間作業 18：30～09：30とする。																																														

