2026 年 11 月 11 日

関係者　各位

管財部　調達課

多摩キャンパス 2 号館屋上雑用水高架水槽更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
多摩キャンパス 2 号館屋上雑用水高架水槽更新工事につきまして、下記のとおり工程を変更し、実施させていただきます。工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件　名　　多摩キャンパス 2 号館屋上雑用水高架水槽更新工事

工事場所　　多摩キャンパス　2 号館屋上

工事日時　　2026 年 8 月 24 日（月）～2027 年 1 月 15 日（金）

工事会社　　株式会社クラフティア（担当：三隅氏）

問合せ先　　管財部調達課　諸星・矢﨑　（内線 2154）

備　考　・揚重作業時（夜間）は、2・3 号館前道路にクレーンを据え付けるため、通行止めとなります。
（9 月 4 日、9 月 21 日、22 日、11 月 2 日、3 日、~~12 月 9 日、~~1 月 14 日の 23 時～5 時）
・揚重作業時は、搬出入車両が 23 時～5 時の間、正門より出入りします。
・原則、騒音が発生する作業（工程上の音「大」）は、夜間にて実施いたします。
・11 月 14 日（土）～12 月 12 日（土）の土曜は、日中に音「大」の作業を実施させていただきます。
・12 月中旬～1 月上旬まで、基礎の防水工事のため臭気が発生します。
・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
・安全には十分注意して作業をいたしますので、ご理解ご協力の程をよろしくお願いいたします。

以　上

件名　学校法人 中央大学 多摩キャンパス

# 2号館屋上 雑用水高架水槽更新工事　工程表（変更案）

契約工期：2026年 4月27日（月）～ 12月18日（金）
現場工期：2026年 8月24日（月）～ 2027年1月15日（金）

クラフティア

進捗：2026年 11月 7日
訂正：2026年 11月 9日

進捗 11/7

**《騒音作業》**
騒音指標　**大**（斫り作業・解体・アンカー打・ボルト締め・パネル組立・など）**中**（材料加工など）**小**（防水作業・保温作業・養生など）

※ 騒音指標〔大〕作業は、**土日祝作業・早出作業**、又は**夜間作業**にて工程調整　（夜）夜間作業　（早）早出作業

※ 12階EVホール ⇔ 屋上 通行の際は、私語を慎む。
腰道具は外して通行する。周囲の仕上げ面に注意。

※ 夜間作業　準備作業 22時～。騒音振動作業 23時～。
※ 早出作業　5～8時頃まで。

**《クレーン作業日程 予定》** 2.3号館前道路（夜間通行止）

① 1月14 日(木)夜間

※ 台風等の荒天により予定が変更になる場合があります。

**《クレーン作業時間》** 2.3号館前道路規制時間

・21:00～23:00　準備作業　片側交互通行 になります。
・23:00～翌5:00　クレーン作業　完全通行止め になります。
・翌5:00～6:00　撤収作業　片側交互通行 になります。

白門祭期間中
昼間作業なし
夜間作業のみ

本設使用（２槽運転）